

変更計画(第1回)工程表

工事名	県道筑紫野古賀線新大間池橋(仮称)橋梁上部工工事			請負者		株式会社 ビーエス三菱														出来高(%)									
	自	平成27年7月14日	総日数	611日	現場代理人	監理技術者	— 当初計画 — フォローアップ(第1回)																						
工 期	至	平成29年3月15日																											
工 種	数量	H27												H28												H29			出来高(%)
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月							
準備工	一式	施工計画、足場組立等工前調査		設計調査																				100					
コンクリート橋上部	一式																			90									
PC押出し箱桁工	一式																			80									
主桁製作台整備工	一式																			70									
土工	一式																			60									
ヤード基礎工	一式																			50									
製作台工、仮受台工	一式																			40									
固定式上屋設備工	一式																			30									
PC押出し箱桁製作工	一式																			20									
架設工(押し架設)	一式																			10									
支承工	一式																			0									
橋台工	一式																												
橋梁付属物工	一式																												
地覆工	一式																												
排水装置工	一式																												
鋼製排水溝	一式																												
後片付け工	一式																												
計画進捗率		0.4%	1.5%	2.4%	5.2%	15.6%	25.9%	29.8%	37.6%	41.5%	50.4%	54.6%	62.9%	66.9%	70.9%	83.9%	86.2%	90.8%	94.5%	97.7%	99.2%	100.0%							
変更計画(第1回)進捗率								19.9%	21.1%	24.4%	33.0%	38.0%	45.2%	52.7%	57.8%	65.1%	72.1%	75.8%	81.5%	92.2%	95.8%	100.0%							