

山田工場工場棟等取りこわし工事全体工程表

2022年10月5日修正

項目	2021年										2022年												2023年											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月							
準備仮設工事		→																																
アスベスト除去						—————																												
ダイオキシン類除去							—————																											
プラント設備解体															—————																			
工場棟上屋解体																			—————															
煙突解体									—————																									
地下躯体解体																								—————										
汚染土壌除去																						—————												
管理棟他付属棟解体						—————															—————													
外構撤去・埋戻し					—————					※												—————												

※：外壁一部撤去、ごみピット・地下ピット埋戻し