

橋梁名	工種	主要作業	平成27年度					平成28年度						平成29年度			備考									
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月		
						11/16 ~ 4/10 雪氷対策期間 12/25 ~ 1/5 年末年始繁忙期					4/29 ~ 5/6 GW繁忙期							8/11 ~ 8/18 夏季繁忙期			11/15 ~ 4/10 雪氷対策期間 12/26 ~ 1/6 年末年始繁忙期			4/29 ~ 5/6 GW繁忙期		
全体	準備工・後片付		[Gantt Chart showing preparation and completion phases across all months]																							
道谷第二橋 (上り線)	詳細設計	詳細設計	PC床版関連設計(2.5ヶ月) 付属物関係(2.5ヶ月) 既設構造物調査(桁測量等)																							
	PC床版製作 延長床版製作	製作・輸送	PC床版製作(3ヶ月) 延長床版製作(2.5ヶ月)、仮組確認																							
	交通規制工		車線規制 車線規制 車線規制 昼夜連続規制(中分規制) 対面通行規制 昼夜連続規制(中分規制) 車線規制																							
	足場工		吊足場 シート防護 昇降足場 中段足場 シート防護 吊足場 中段足場																							
	迂回路工	迂回路設置 東側、西側、対面区間	迂回路造成・防護柵設置 迂回路・防護柵撤去																							
	追い越し車線	舗装工	A1-P3 切削・舗設	切削 高欄用 横断用 吊上用 防水 舗設																						
		床版切断工	A1-P3 削孔・切断	削孔 切断 高欄 縦断 横断																						
		床版撤去架設	A1-P3	A1-P1 P2-P3 P1-P2																						
		床版間詰工	A1-P3	A1-P1 P2-P3 P1-P2																						
	走行車線車線	舗装工	A1-P3	切削 高欄用 横断用 吊上用 防水 舗設・路面表示																						
		床版切断工	A1-P3	削孔 切断 高欄 縦断 横断																						
		床版撤去架設	A1-P3	A1-P1 P2-P3 P1-P2																						
		床版間詰工	A1-P3	A1-P1 P2-P3 P1-P2																						
	中分壁高欄	A1-P3 P3-P5	型枠・鉄筋 Co 養生																							
	路肩壁高欄	A1-P3 P3-P5	型枠・鉄筋 Co 養生																							
伸縮装置	P3 伸縮装置撤去・設置	中分側据付 路肩側据付																								
延長床版工	A1	踏掛版撤去 延長床版設置 ハラット改良 型枠・鉄筋 Co 養生																								
構造物取壊し工	P3-P5	中分側撤去・床版補修 路肩側撤去・床版補修																								