

月間安全衛生計画工程表

(平成27年10月度)

国道45号 長内川橋工事

所長

副所長

主任

助勤

今月の重点目標 : 1. 作業手順の周知徹底 2. 始業前点検の徹底 3. 周囲の確認・声の掛け合い

平成 27年 9月28日作成

工種	種別	作業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備考																																							
			木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土																																								
主 要 作 業	RC橋脚(P1)	深礎工	掘削 → ライナープレート設置 → 裏込め																															備考																																							
			h:1.5m mo:5.0m³	h:3.0m mo:12.0m³	h:4.5m mo:19.0m³	h:6.0m mo:26.0m³	h:7.5m mo:33.0m³	h:9.0m mo:40.0m³																																																																	
			深礎足場設置																																																																						
	RC橋脚(P2)	深礎工																																																																							
	橋梁下部工	仮設工	工事用道路	工事用道路造成			路盤造成・不陸整正															後片付け			風車設置																																																
				舗装																																																																					
		仮設工	中間ヤード作業土工	中間作業ヤード造成																																																																					
				仮設工	P2ヤード作業土工																																																																				
	使用機械	バックホウ																																																																							
ダンプトラック																																																																									
ラフタークレーン																																																																									
搬出入資機材		ライナープレート																															・日程調整中 支店長安全パトロール ・日程調整中 店社安全パトロール																																								
行事予定		安全大会																																・10/1 ~ 10/7 全国労働衛生安全週間 現場巡視強化運動																																							
予想される災害		<ul style="list-style-type: none"> 転落、墜落災害 重機への巻き込まれ 掘削時、地山及びライナープレートの崩壊 発破作業時における事故の巻き込まれ 																	安全衛生協議会構成者名														工事進捗率																																								
予想される災害の防止対策		<ul style="list-style-type: none"> 安全設備の先行設置 立入禁止措置の徹底 地山の点検、作業手順の確認、確実な裏込め 発破パターンの周知徹底、立入禁止措置の徹底。 発破終了後の入孔前に酸素濃度測定、地山状態の確認 																	<table border="1"> <thead> <tr> <th>所属会社名</th> <th>氏名</th> <th>所属会社名</th> <th>氏名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>会長 (株)ピーエス三菱</td> <td>蝦名 崇宏</td> <td>会員</td> <td></td> </tr> <tr> <td>副会長 (株)鷹崎工業</td> <td>畠山 靖人</td> <td>会員</td> <td></td> </tr> <tr> <td>会員 (株)ピーエス三菱</td> <td>高木 正博</td> <td>会員</td> <td></td> </tr> <tr> <td>会員 (株)ピーエス三菱</td> <td>佐藤 直也</td> <td>会員</td> <td></td> </tr> <tr> <td>会員 (株)ピーエス三菱</td> <td>山内 輔</td> <td>会員</td> <td></td> </tr> <tr> <td>会員 (株)佐吉産業</td> <td>藤島 裕之</td> <td>会員</td> <td></td> </tr> <tr> <td>会員 開発重機(株)</td> <td>佐々木 和久</td> <td>会員</td> <td></td> </tr> <tr> <td>会員</td> <td></td> <td>会員</td> <td></td> </tr> <tr> <td>会員</td> <td></td> <td>会員</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>															所属会社名	氏名	所属会社名	氏名	会長 (株)ピーエス三菱	蝦名 崇宏	会員		副会長 (株)鷹崎工業	畠山 靖人	会員		会員 (株)ピーエス三菱	高木 正博	会員		会員 (株)ピーエス三菱	佐藤 直也	会員		会員 (株)ピーエス三菱	山内 輔	会員		会員 (株)佐吉産業	藤島 裕之	会員		会員 開発重機(株)	佐々木 和久	会員		会員		会員		会員		会員	
所属会社名	氏名	所属会社名	氏名																																																																						
会長 (株)ピーエス三菱	蝦名 崇宏	会員																																																																							
副会長 (株)鷹崎工業	畠山 靖人	会員																																																																							
会員 (株)ピーエス三菱	高木 正博	会員																																																																							
会員 (株)ピーエス三菱	佐藤 直也	会員																																																																							
会員 (株)ピーエス三菱	山内 輔	会員																																																																							
会員 (株)佐吉産業	藤島 裕之	会員																																																																							
会員 開発重機(株)	佐々木 和久	会員																																																																							
会員		会員																																																																							
会員		会員																																																																							
重点点検事項		<ul style="list-style-type: none"> 始業前点検の実施(掘削機械、保安設備) 作業手順の周知徹底状況 立入禁止措置実施状況の点検 火薬庫、火工所の施錠確認 																															延べ労働時間																																								
安全当番		山内 輔			佐藤直也			山内 輔			佐藤直也			山内 輔			平成26年12月 4日以降 平成27年9月26日現在 12,496 時間																																																								