３ヵ月工程表　（平成28年1月～平成28年5月）

工事名：　新名神高速道路　池底高架橋（ＰＣ上部工）工事
工　期：　自）平成26年12月23日　～　至）平成29年9月7日

請負者　：　株式会社ピーエス三菱
現場代理人：　吉田　武

平成28年

工種	年月	1月	2月	3月	4月	5月	備考
準備工	詳細設計						
	施工計画						
	ヤード整備、支保工基礎工						
	生コン試練り						
終点工区	支承工						
	上り第８施工	型枠 12/15～	鉄筋 ＰＣ 打設 2/4	緊張			
	上り第７施工	型枠 1/7～	鉄筋 ＰＣ 打設 2/27	緊張			
	下り第８施工		型枠 2/25～	鉄筋 ＰＣ	打設 4/5	緊張	
	上り第６施工			型枠 3/25～	鉄筋 ＰＣ	打設 5/10 緊張	
	下り第７施工					型枠 5/11～	打設 6/21
	上り第５施工						型枠 6/6～ 打設 7/14
起点工区	支承工						
	上り第２施工		型枠 3/16～	鉄筋	ＰＣ 打設 4/26	緊張 5/6	
	下り第２施工				型枠 4/25～	鉄筋 ＰＣ	打設 6/7
	下り第３施工					型枠 5/30～	打設 7/7
	上り鋼桁床版 A1-P2						6/6～足場 6/20～型枠等
行事予定・その他							