平成28年　2月度　月間工程表

工期　自）平成26年　12月　23日
　　至）平成29年　　9月　　7日

新名神高速道路　池底高架橋（PC上部工）工事
株式会社 ピーエス三菱

工種・種別・位置 ＼ 月日・曜日	平成28年 1月						平成28年 2月																											3月		備考
	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
準備工	詳細設計																																					
	試し練り　P3-4N岡本土石																																					
終点工区	支承工																																					
	AP14-15、 BP15-17							モルタル打設																														
	上り第8施工区間	横PC組立					クーリング設備		打設準備	打設					横緊張	主緊張	主緊張	後処理			仕上げ																	
	P16～P18			端部補強・上筋				清掃		578m3				端枠解体、レイタンス			脱枠+保水テープ							支保工解体														
	上り第7施工区間	中スラブ枠		張出床版組立			小口枠・妻枠組立				主PC組立							横PC組立							クーリング設備				打設準備				打設		横緊張	主緊張	主緊張	
	P14～P16							鉄筋組立（ウエブ・横桁ST・定着突起）							ハンチ・床版下筋組立			端部補強他				上筋組立						清掃				端枠解体	522m3				脱枠+保水テープ	
	下り第8施工区間																											P17～町道部　支保工組立							シートパイル設置			
	P15～P17																																					
起点工区	支保工基礎工						地盤改良、整地整形																															
	P4～P7　他																																					
	支承工										支承工場検査			AP4-AP7,BP5支承設置				支承工場検査			BP4,6,7支承設置							養生・脱枠・片付									
	AP3-7、 BP3-7															搬入据付		モルタル打設					搬入据付		モルタル打設			搬入据付	モルタル打設								
	上り第2施工区間																																					
交通規制関係																																						
行事予定（NEXCO関係）		朝礼参加	工程会議 NEXCO 安パト							工程会議							工程会議							工程会議							工程会議							
行事予定（ピーエス三菱）				店社 安パト（副社長）			安全大会												教育訓練				池底協議会														