平成29年度　東海環状北方第3高架橋PC上部工事

工期　自）平成29年 11月　7日

至）平成31年　4月 30日

株式会社ピーエス三菱

月・日 / 工種等	1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月		
	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21
PC橋工	準備工																																										片付け		
プレキャストセグメント製作工（工場製作）								プレキャストセグメント桁工場製作																																							
プレキャストセグメント主桁組立工																PU49～PU51(2径間)						PU51～PU52			PU46～PU49（4径間）																				
支承工　落橋防止工				支承工場製作										支承据付																								PU46落橋防止装置								
架設工(架設桁架設)														架設桁架設PU49～PU51(2径間)																																
架設工(クレーン架設)																			クレーン架設PU51～PU52						PU46～PU49（4径間）																				
横組工　床版工																									横組工　床版工（鉄筋・型枠・PC・コンクリート）																				
PCコンポ橋床版工																			PC板敷設																												
伸縮装置工																																					PU46伸縮装置								
排水装置工　検査路工																																		排水装置設置									検査路設置		
地覆・壁高欄工																																		地覆・壁高欄工（鉄筋・型枠・コンクリート）											
表面保護工																																										表面保護		
コンクリート橋足場等設置工											登り桟橋・橋脚周り足場組立											橋梁足場組立																							足場解体		

特記事項	