月間安全衛生計画工程表

（平成２７年８月度）

国道４５号 長内川橋工事

所長		主任		助勤	

今月の重点目標 ：１．周囲の確認・声の掛け合い　　２．立入禁止措置の徹底　　３．玉掛け・合図の確認

平成 27年 7月27日作成

主要作業	工種	種別	作業内容	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	31 月	備考
	橋梁下部工	仮設工	工事用道路造成																																
			土留工 P2 施工ヤード			DH削孔 親杭（H鋼）打設					機材搬出							ブラケット溶接（１段目）		プラント整備						腹起設置					横矢板設置				ブラケット溶接（2段目）
																					ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ削孔・注入・緊張・定着（１段目）														
			中間ヤード作業土工																																
			P1橋脚深礎対策工				資機材搬入																												
							深礎対策工（薬液注入工　ダブルパッカー工法）　n = 101本																														
							削孔(ケーシング) → シール注入 → 外管挿入 → ケーシングパイプ引き抜き → 一次注入 → 二次注入																												
使用機械		バックホウ																																	
		ダンプトラック																																	
		ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗｰ、ﾌﾟﾚｰﾄ																																	
搬出入資機材										セメント・他	プラント機材																								
行事予定						安全大会				週間安全工程打合	安全教育訓練												週間安全工程打合							週間安全工程打合				

・日程調整中
　支店長安全パトロール
・日程調整中
　店社安全パトロール

・8/1 ～ 8/30
　電気使用安全月間
・7/1 ～ 9/30
　夏の省エネキャンペーン

予想される災害	・重機への巻き込まれ ・吊り荷の落下
予想される災害の防止対策	・周囲の確認、声の掛け合い ・重機旋回範囲内の人払いの徹底 ・玉掛け、合図の徹底 ・立入禁止措置の徹底
重点点検事項	・始業前点検の実施（玉掛け用具・建設機械） ・重機配置位置、作業手順の確認 ・立入禁止措置実施状況の点検
安全当番	佐藤直也　　高木正博

安全衛生協議会構成者名

	所属会社名	氏名		所属会社名	氏名
会長	（株）ピーエス三菱	蝦名　崇宏	会員		
			会員		
副会長	㈱鳶靖工業	畠山　靖人	会員		
			会員		
会員	（株）ピーエス三菱	高木　正博	会員		
会員	（株）ピーエス三菱	佐藤　直也	会員		
会員	（株）ピーエス三菱	山内　輔	会員		
会員			会員		
会員			会員		
会員			会員		
会員			会員		
会員			会員		

工事進捗率	平成27年7月末日現在 8.5%
延べ労働時間	平成26年12月 4日以降 平成27年6月24日現在 5,812 時間