月間安全衛生計画工程表

（平成２７年１１月度）

国道４５号 長内川橋工事

所長		副所長		主任			助勤	

今月の重点目標 ： １．作業手順の周知徹底　　２．始業前点検の徹底　　３．周囲の確認・声の掛け合い

平成 27年 10月15日作成

1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月

工種	種別	作業内容	備考
主要作業	橋梁下部工	RC橋脚(P1)	深礎工	
		RC橋脚(P2)	深礎工	
使用機械	バックホウ			
	ラフタークレーン	P1橋脚	25ｔR	
	ラフタークレーン	P2橋脚	25ｔR	
搬出入資機材				
行事予定				

・日程調整中
　支店長安全パトロール
・日程調整中
　店社安全パトロール

災害防止対策特別活動
秋の全国火災予防運動

予想される災害	予想される災害の防止対策	重点点検事項
・転落、墜落災害 ・重機への巻き込まれ ・掘削時、地山及びライナープレートの崩壊 ・発破作業時における事故の巻き込まれ	・安全設備の先行設置 ・立入禁止措置の徹底 ・地山の点検、作業手順の確認、確実な裏込め ・発破パターンの周知徹底、立入禁止措置の徹底。 ・発破終了後の入孔前に酸素濃度測定、地山状態の確認	・始業前点検の実施（掘削機械、保安設備） ・作業手順の周知徹底状況 ・立入禁止措置実施状況の点検 ・火薬庫、火工所の施錠確認

安全衛生協議会構成者名

	所属会社名	氏　名		所属会社名	氏　名
会長	（株）ピーエス三菱	蝦名　崇宏	会員		
			会員		
副会長	（株）佐吉産業	井上　保	会員		
			会員		
会員	（株）ピーエス三菱	高木　正博	会員		
会員	（株）ピーエス三菱	佐藤　直也	会員		
会員	（株）ピーエス三菱	安　紀幸	会員		
会員	（株）ピーエス三菱	山内　輔	会員		
会員	（株）佐吉産業	藤島　裕之	会員		
会員	開発重機（株）	佐々木　和久	会員		
会員			会員		
会員			会員		

工事進捗率	平成27年10月末日現在 15.3%
延べ労働時間	平成26年12月 4日以降 平成27年10月27日現在 14,928　時間

安全当番				
安　紀幸	佐藤　直也	高木　正博	佐藤　直也	